



0-2360

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обществу с ограниченной

ответственностью

«ФЛИНКБАУ»

115184, г. Москва,

Большой Овчинниковский пер.,

дом 26, стр.5.

**РАЗРЕШЕНИЕ**

на ввод объекта в эксплуатацию № RU50-37-2015-347

Министерство строительного комплекса Московской области, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства: «Жилой дом на 382 квартиры корпус № 4 со встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, микрорайон №28 (фасадная часть).

**Сведения об объекте капитального строительства:**

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
-------------------------	-------------------	------------	------------

**I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта**

Строительный объем – всего,	куб. м.	118 798,08	119 369,42
в том числе надземной части	куб.м.	113 804,45	114 355,91
Общая площадь	кв. м.	31373,83	31 539,1
Площадь встроено-пристроенных помещений			
-бытовка	кв. м.	960,23	1 039,5
-антресольный этаж			
Количество зданий	штук	1	1

КОПИЯ ВЕРНА



## II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест	-	-	-
Количество посещений	-	-	-
Вместимость	-	-	-

(Иные показатели)

(Иные показатели)

## Объекты производственного назначения

Мощность	-	-	-
Производительность	-	-	-
Протяженность	-	-	-

(Иные показатели)

(Иные показатели)

Материалы фундаментов:

Материалы стен:

Материалы перекрытий:

Материалы кровли:

## III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м.	24 066,64	23 973,10
Количество этажей	штук	23	23+ цокольный этаж
Количество секций	секций	3	3
Количество квартир – всего в том числе:	штук/кв.м.	382	382
1-комнатные	штук/кв.м	182	182
2-комнатные	штук/кв.м	62	62
3-комнатные	штук/кв.м	134	134
4-комнатные	штук/кв.м	3	3
более чем 4-комнатные	штук/кв.м	1	1
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м.	24 834,23	24 703,10

КОПИЯ ВЕРНА

Материалы фундаментов: Монолитная ж/б плита толщиной 1200 мм

Материалы стен: Наружные стены ниже отм. 0,00- монолитные ж/б толщ.300мм, утеплитель, прижимная стенка из кирпича толщ. 120мм; выше отм. 0,00- из газосиликатных блоков толщиной 450мм, кирпич лицевой толщ. 120мм.


Материалы перекрытий: Внутренние стены: Монолитные ж/б толщ.220мм  
Монолитные ж/б толщ.200мм

Материалы кровли: Рулонная из 2-х слоев: ICOPAL Base и ICOPAL Top

#### IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей  
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей


Заместитель министра  
строительного комплекса  
Московской области



А.Л. Моносов

" 31 " марта 2015 г.

М.П.



Министерство  
строительного комплекса  
Московской области

Прошито и скреплено на \_  
М.П.

